

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒	๑๖๑,๒๐๐.๐๐	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๑-เม.ย.-๖๖	๒๖-เม.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๗	๘๐,๖๐๐.๐๐	๘๐,๖๐๐.๐๐	๑๑-เม.ย.-๖๖	๒๖-เม.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๘	๔๕,๓๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑-เม.ย.-๖๖	๒๖-เม.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายเลียบบคลองส่งน้ำ บ้านตลาดโพธิ์ ถึง บ้านโคกสวนวน	๓๐๓,๑๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๖-เม.ย.-๖๖	๒๕ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สาย บร.ถ.๐๘๙-๐๗๒(จากถนนลาดยาง ๔๐๑๗ ถึง ลำห้วยทะเลเมนชัย)	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๕๐๐.๐๐	๒๖-เม.ย.-๖๖	๒๕-มิ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายบ้านนางจรินทร์ ชีรัมย์ ถึง บ้านนางแหลม ไสรัมย์	๑๓๐,๓๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖-เม.ย.-๖๖	๒๕-มิ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างอาคารห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์	๓๖๒,๔๐๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๘-พ.ค.-๖๖	๗-ก.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๙ สายทางนา นายยาคุณ จันทร์อินทร์ ถึง นา นางอรดี สาสีรัมย์	๒๐๔,๙๐๐.๐๐	๒๐๔,๕๐๐.๐๐	๑๖-พ.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายสระบอน ถึง บ้านนายสาหร่าย สะเทือนรัมย์	๑๖๑,๙๘๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	๖-มิ.ย.-๖๖	๕-ส.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์ (สระหนองคู) หมู่ที่ ๔ ตำบลทิศตะวันออก กว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ด้านทิศตะวันตก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร	๒๙๓,๒๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๘-มิ.ย.-๖๖	๗-ส.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
ปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยโสภี หมู่ที่ ๗	๓๒๙,๗๐๐.๐๐	๓๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๒-มิ.ย.-๖๖	๒๑-ส.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยน้ำป่า	๙๘,๙๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๗-มิ.ย.	๒๗-ก.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.๑ (สายทาง บร.ถ.๘๙-๐๐๙ ลำห้วยน้ำป่า)	๒๑๕,๘๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑-ก.ค.-๖๖	๒๖-ก.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์	๒๖๗,๙๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๖-ก.ค.-๖๖	๒๔-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยแอสฟัลติกคอนกรีต - บ้านใหม่สามัคคี	๓๓๔,๖๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๖	๒๔-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดย แอสฟัลติกคอนกรีต ๒ สาย	๓๒๗,๘๐๐.๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๖	๒๔-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๘๙-๐๗๘ สายทางเลียบลำห้วยทะเลมนชัย ฝั่งด้านทิศตะวันออก และ บร.ถ.๘๙-๐๙๔ สายทางเลียบลำห้วยทะเลมนชัยฝั่งด้าน ทิศตะวันตก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ต.ตลาดโพธิ์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๔๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๘๘๐ ตรม.	๘,๘๒๔,๗๐๐.๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒-มี.ค.-๖๖	๓๐-ก.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖	๒๘๗,๒๐๐.๐๐	๒๘๗,๒๐๐.๐๐	๕-ก.ย.-๖๖	๔-พ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑	๔๔๑,๕๐๐.๐๐	๔๑๑,๕๐๐.๐๐	๒๕-ก.ย.-๖๖	๒๔-พ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างเตาเผาขยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๘-ก.ย.-๖๖	๓๐-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเสริมผลผลิตยาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๘๙-๐๐๕ สายบ้านตลาดโพธิ์ ถึง บ้านหนองแก้ว ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๕๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการตามแบบมาตรฐาน ๑ ป้าย	๑,๘๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๖	๒๕-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐๗,๓๐๕.๐๐	๓๕๖,๗๖๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในเขตบริการ	๖๒๗,๐๐๕.๐๐	๕๒๘,๐๙๖.๔๗	๑ ต.ค.๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน	๑,๒๓๓,๘๕๘.๐๐	๑,๒๓๓,๘๕๘.๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔-ม.ค.-๖๖	๑๔-ม.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๘๐๐.๐๐	๑๑ ก.พ.๖๖	๕-มี.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๕ เม.ย.๖๖	๕ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๗-พ.ย.-๖๕	๒-พ.ย.-๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๖๐.๐๐	๒-ส.ค.-๖๖	๒-ส.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งตัวนักกีฬาแข่งขัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๖	๑๕-มี.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมอาชีพ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๒-ก.พ.-๖๖	๒๒-ก.พ.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอบรมศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ	๑๕๒,๐๖๐.๐๐	๑๓๒,๖๕๙.๐๐	๑๙-มิ.ย.-๖๖	๒๑-มิ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการประชาร่วมใจคัดแยกขยะและรณรงค์ จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๘-พ.ย.-๖๕	๑๘-พ.ย.-๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซบซึ่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงวันสงกรานต์	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๗-ธ.ค.-๖๕ ๑๑-เม.ย.-๖๖	๒-ม.ค.-๖๖ ๑๗-เม.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี