



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๖ สายทาง บร.ถ. ๘๙ - ๐๑๗ วัดป่าหนองแขง - ทำระเวียง ( จากสี่แยกศาลากลางหมู่บ้านไปทางด้านทิศตะวันตกถึงบ้านนางหัตสนี สะอาดรัมย์ )	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๔๙๙,๔๐๐.๐๐
๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๙ สายทาง บร.ถ. ๘๙ - ๐๒๐ ( จากถนนลาดยาง ๔๐๑๗ ถึงบ้านนายสรวิทย์ เพชรดอน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๙ )	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๔๙๙,๖๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๙ สายทาง บร.ถ. ๘๙ - ๐๒๑ ข้างโรงเรียนบ้านหนองไฮ ( จากถนนลาดยาง ๔๐๑๗ ถึง บ้านนายสุริยันแดนดี บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๙ )	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๔๙๙,๖๐๐.๐๐
๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนางละมุล สิมะลี ถึง หน้าบ้านนายสุรศักดิ์ ทศตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตารางเมตร	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๓๕๙,๐๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านตลาดโพธิ์ - หนองเก้าข่า ( จากหน้าวัดตลาดโพธิ์ ถึง ศาลปู่ตา )	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร	๔๘๑,๑๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๔๘๑,๑๐๐.๐๐
๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๒ สายทางหน้าบ้านนายสอง แสนธิ ถึง บ้านนายรัฐวุฒิ สะไลรัมย์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร	๓๓๓,๘๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๓๓๓,๘๐๐.๐๐
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายสวาท แพนโธสง ถึง บ้านนางทุมมี ภาณุวงศ์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร	๓๒๙,๔๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๓๒๙,๔๐๐.๐๐
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๑ สายทางหน้าบ้านนายสุวรรณ เอี่ยมสะอาด ถึง บ้านนายจรูญ เทียงแก๊ส	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๖๒,๖๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๔๖๒,๖๐๐.๐๐
๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๑ สายทางหน้าโรงเรียนตลาดโพธิ์ศรีตลาดโพธิ์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๒๐๐.๐๐	พ.ค. ถึง ม.ค. ๒๕๖๙	จ่ายขาดเงินสะสม ✓			๑๒๐,๒๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด๐.๔๐ เมตรจำนวน๒๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตลาดโพธิ์หมู่ที่ ๕	ปรับเกรดถนนหินคลุกเดิมกว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ตารางเมตร	๑๗๑,๖๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๖	สายทางวัดป่าหนองแขง กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๓๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร	๕๙,๑๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บร.ถ.๘๙-๐๒๑ กว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท ม.๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ ม.๒ ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๗ ตารางเมตร	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตรยาว ๙๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ท่อราง หนา๐.๑๐เมตร ผนังทั้งรางหนา๐.๑๒เมตร	๒๓๔,๕๐๐.๐๐	จ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ ยาว๒๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า๘๐๐ตารางเมตร	๔๑๙,๘๐๐.๐๐	จ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ คันคูสระอ้อมแก้ว บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ม.๔ กว้าง ๘ เมตร ยาว๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า๗๖๐ตารางเมตร	๓๐๑,๔๐๐.๐๐	จ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๑๙	โครงการต่อเติมลานคอนกรีต อเนกประสงค์ ลานสระบอนบ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๒	ต่อเติมลานคอนกรีต ม.๒ หนา ๐.๑๐ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๗ ตารางเมตร	๑๓๖,๔๐๐.๐๐	จ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว๒๐๐เมตร หนา๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ตารางเมตร	๓๐๓,๔๐๐.๐๐	จ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร	๒๖๕,๒๐๐.๐๐	จ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๑๙,๘๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	๑๐๑,๘๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาแหบ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๖๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา	๓๙๙,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๑๕๓,๙๐๐.๐๐
๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์)	๕๐๗,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๒๔๐,๖๕๑.๐๐
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไฮ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไฮ	๓๓๔,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๑๙๔,๔๐๐.๐๐
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙			✓	๐.๐๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๑๓,๗๕๐.๐๐	ต.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๑๙๑,๗๐๐.๐๐
๖	โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับ อำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ระดับ อำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ	โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘	✓			๕๗,๑๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตตำบลตลาดโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตตำบลตลาดโพธิ์	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙			✓	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มอาชีพเครื่องจักสาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มอาชีพเครื่องจักสาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มอาชีพถนอมอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มอาชีพถนอมอาหาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มอาชีพเพาะเห็ด (เพาะเห็ดฟางในตะกร้า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มอาชีพเพาะเห็ด (เพาะเห็ดฟางในตะกร้า)	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ถึง.ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๖,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			๑๖,๐๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลตลาดโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดตำบลตลาดโพธิ์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ถึง พ.ค. ๒๕๖๙	✓			๑๕๕,๘๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดฝึกอบรมการป้องกันปัญหา ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดฝึกอบรมการ ป้องกันปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๓	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและ งานสำคัญของทางราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนการจัด งานรัฐพิธีและงานสำคัญของทางราชการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓		✓	๑๕,๐๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๓	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘			✓	โอนลด ๕๕,๐๐๐.๐๐

การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	โอนเพิ่ม ๔๔,๓๐๐.๐๐	มี.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	✓			๕๐,๔๓๗.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคระบาดและ โรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคระบาดและ โรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด	๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ.ถึง ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๓๒.๐๐
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบอาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุขโครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบอาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๒,๙๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	✓			๓๒,๖๔๐.๐๐
๒	โครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๓	โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.ถึง ส.ค. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๔	โครงการเสริมสร้างอบรมและดูงานให้ความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมสร้างอบรมและดูงานให้ความรู้ ทักษะ และพัฒนา ศักยภาพ แก่ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	✓			๑๑๕,๘๒๐.๐๐
๕	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม	๔๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.ถึง พ.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษีภายในและภายนอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษีภายในและภายนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๓	โครงการอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิด ภัยสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๒	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง/หนีภัยเพลิง ไหม้	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง/ หนีภัยเพลิงไหม้	๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/อบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/อบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐