



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
 (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๗ สายทางนา นายสมคิด ภูมิชัยถึงนายนายสมศักดิ์ สำเรียนรัมย์	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	✓				๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๖ สายทาง บ้านนางประภัสสร สำเร็จรัมย์ถึง บ้านนายทองอยู่ สำลีรัมย์	๘๑,๐๐๐.๐๐	✓				๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘	๘๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๙	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายทาง ๒๐๐๙ ตลาด โพธิ์ -หนองบัวโคก	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายสมจิตร บุญราช ถึง บ้านนางทองพูน แก่แก้วกล้า)	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๖	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ หนองตลาดเหนือ บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	๗๑,๐๐๐.๐๐	✓				๓ ก.ย. ๒๕๖๘	๗๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๒	๙๗,๘๐๐.๐๐	✓				๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๙๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	๗๓,๙๐๐.๐๐	✓				๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘.	๗๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๙	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ (สายทางลำเหมืองทะเมนชัย ถึงนายทองคำ ที่รัก)	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	✓				๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๑๐	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสวนหมู่วัดที่ ๗ สายทางลำห้วยทะเมนชัย (จากซ่อมแซม ถึง จุดสิ้นสุดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์)	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	✓				๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๑	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางศาล ปูด(จากวัดบ้านปูดแห่ถึงศาลปูด)	๒๕,๔๐๐.๐๐	✓				๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๒๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๑๒	ปรับปรุงถนนหินคลุก(สายทาง หนองคูบ้านนา จากนางงามตามาศ สปูรัมย์ถึงนายนาวีสิทธิ์ศักดิ์ แก้วไธ สง)	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	✓				๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๑๓	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาหมู่บ้านเดิม)	๗๒๔,๘๕๔.๙๕	✓				๗ ส.ค. ๒๕๖๘	๗๒๔,๘๕๔.๙๕	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๑๔	ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ	๒๔๐,๙๐๐.๐๐	✓				๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๗	๑๗๓,๒๐๐.๐๐	✓				๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	๓๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓	๔๙๐,๒๐๐.๐๐	✓				๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาแหบ หมู่ที่ ๘	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน พรสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๑๔๑,๗๐๐.๐๐	✓				๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	๑๔๐,๗๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๙	๓๒๐,๔๐๐.๐๐	✓				๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	๓๒๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๙	๓๐๑,๕๐๐.๐๐	✓				๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	๓๐๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๒๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก(สายทาง ลำห้วยทะเลเมนชัย-หนองตลาดเหนือ จากนางางสอง แก้วก้ำ ถึงนาย สมศักดิ์ ช่วงรั้งบ้านปราสาทหมู่ที่ ๔	๑๖๑,๕๐๐.๐๐	✓				๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน
๒๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๒	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	✓				๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้าง พื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๒๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๕	๓๗๖,๗๐๐.๐๐	√				๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๗๖,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๗๐๐.๐๐	√				๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘	๒๔๐,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	√				๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน
๒๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก(สายทางวัดป่าหนองแขง ถึงบ้านตุมหวาน)	๑๕๙,๖๐๐.๐๐	√				๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	กองช่าง	โครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	√				๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์เข้าแข่งขันกีฬา	๕,๐๐๐.๐๐				√	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๕๘๒,๑๒๕.๐๐	√				๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๓๐,๖๗๔.๒๙	๑๐๗,๔๕๐.๕๕	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๖๑,๙๗๖.๐๐	√				๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๒๑,๓๒๗.๐๐	๔๐,๖๔๙.๐๐	กองการศึกษา	คุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓ โอนลด ๑๒๐,๐๐๐.๐๐				๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	๖๖,๙๐๐.๐๐	๑๓,๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	คุณภาพชีวิต
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลตลาดโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๗๔,๘๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	คุณภาพชีวิต
๓	โครงการอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดโพธิ์	๑๐,๐๐๐.๐๐				✓ โอนลด ๒,๕๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	คุณภาพชีวิต
๔	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	คุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ค่าจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายในล่อนรอบสนามฟุตบอล	๕๑,๐๐๐.๐๐	✓ โอนเพิ่ม ๕๑,๐๐๐.๐๐				๒๗ ม.ค. ๒๕๖๘	๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพชีวิต
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การป้องกันปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓ โอนลด ๓๒,๐๐๐.๐๐				๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๖,๐๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพชีวิต
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมข้อชี้ปลดภัยถูกกฎหมายจราจร สำหรับประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพชีวิต
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	คุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	กีฬาและนันทนาการ
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์เข้าแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	✓				๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๔๙,๗๘๕.๐๐	๒๑๕.๐๐	กองการศึกษา	กีฬาและนันทนาการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลลาดโพธิ์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	กีฬาและนันทนาการ

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	๔,๐๐๐.๐๐				✓ โอนลด ๔,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๓,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	กองการศึกษา	ศาสนา วัฒนธรรม
๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๖,๔๕๐.๐๐	๒๓,๕๕๐.๐๐	กองการศึกษา	ศาสนา วัฒนธรรม
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	๗๘,๙๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	กองการศึกษา	ศาสนา วัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐.๐๐				✓ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๐๐.๐	สำนักปลัด	เกษตร

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วน ตำบลตลาดโพธิ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๑,๗๔๐.๐๐	๒๘,๒๖๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารทั่วไป
๒	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างฯ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๕๕,๐๖๒.๐๐	๔๔,๙๓๘.๐๐	สำนักปลัด	บริหารทั่วไป
๓	โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ	๒๕,๐๐๐.๐๐				✓ โอนลด ๒๕๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารทั่วไป
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.๐๐				๑๙ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๗,๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	สำนักปลัด	บริหารทั่วไป

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓ โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐.๐๐				๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	บริหารทั่วไป
๒	โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้ ความรู้เกี่ยวกับระบบแผนที่ภาษี และทะเบียน	๑๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	บริหารทั่วไป
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ และการชำระภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	บริหารทั่วไป
๔	โครงการอบรมบุคลากรให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	บริหารทั่วไป

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดตั้งศูนย์/ จุดบริการประชาชน ในเทศบาลวัน ปีใหม่และวันสงกรานต์	๕,๐๐๐.๐๐				โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐ ✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งานป้องกัน
๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๗ มี.ค.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	งานป้องกัน
๓	โครงการฝึกอบรมอัศวิน	๕๐,๐๐๐.๐๐				โอนลด ๔๗,๙๐๐.๐๐ ✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งานป้องกัน